

CV AR GLOBAL ARSITEK & KONTRAKTOR

Ketinggen, Gedaren, Jatinom, Klaten Regency, Jawa Tengah 54781

Telepon: 0812-3969-3507 | Website: arglobal-arsitek.com



Rangkuman Mingguan Kebutuhan Tukang, Kenek & Material

Proyek: Rumah Tinggal 2 Lantai Bp. Amir Uddin Masykuri

Minggu	Pekerjaan Utama	Tukang	Kenek	Material Utama	Strategi/Catatan
1	Persiapan, pengukuran, bowplank	4	3	Paku, bambu, alat, semen	Gudang siap, alat lengkap
2	Galian tanah, pondasi	4	3	Batu kali, pasir, semen, besi D13/D10/D6	Material bertahap, kontrol stok
3	Pondasi, sloof, bekisting	5	4	Besi, kawat, triplek, paku, kayu	Cor bertahap, cek struktur
4	Sloof, kolom, bekisting	6	5	Semen, pasir, kerikil, besi, kawat	Jadwalkan cor sesuai cuaca
5	Pemasangan dinding bawah	6	5	Bata, semen, pasir	Material jangan numpuk, cek mutu bata
6	Pemasangan dinding bawah	7	5	Bata, semen, pasir	Cek tinggi tiap ruangan
7	Pemasangan dinding atas & ring balk	7	5	Bata, semen, pasir, besi, kawat	Naikkan material via tali/angkutan
8	Bekisting plat lantai & ring balk	7	5	Bondek, wiremesh, besi, kawat	Pastikan bekisting rapat
9	Cor plat lantai & ring balk	7	5	Semen, kerikil, pasir, bondek	Cor nonstop, siapkan air & listrik
10	Dinding atas, pasang kolom lantai 2	6	4	Bata, semen, pasir, besi	Tukang mulai split tim
11	Dinding lantai 2, sloof atas	6	4	Bata, semen, pasir, besi	Siapkan canal/reng atap
12	Dinding lantai 2, atap baja ringan	6	4	Canal baja ringan, reng, genteng, baut	Kunci struktur atap
13	Pasang atap, dinding 2	6	4	Genteng keramik, lisplank	Antisipasi bocor, cek kemiringan
14	Atap, plester dinding, plafon bawah	6	4	Plester, acian, hollow, gypsum	Awasi acian dan list
15	Plester & aci dinding, plafon	5	4	Semen, pasir, hollow, gypsum	Tukang plafon mulai masuk

Tanggal: 22-06-2025

Disusun oleh: CV AR GLOBAL ARSITEK

CV AR GLOBAL ARSITEK & KONTRAKTOR

Ketinggen, Gedaren, Jatinom, Klaten Regency, Jawa Tengah 54781

Telepon: 0812-3969-3507 | Website: arglobal-arsitek.com



Rangkuman Mingguan Kebutuhan Tukang, Kenek & Material

Proyek: Rumah Tinggal 2 Lantai Bp. Amir Uddin Masykuri

16	Pemasangan plafon, instalasi listrik	5	3	Kabel, saklar, lampu, gypsum	Posisi lampu & stop kontak fix
17	Plafon, keramik lantai 1	5	3	Granite, semen, keramik, hollow	Pasang rapi, cek level lantai
18	Keramik lantai 2, sanitasi	5	3	Granite, keramik, pipa, closet	Test air, plumbing rapat
19	Pasang pintu, jendela, partisi	5	3	Pintu, jendela, kunci, handle	Ukuran pas, cek engsel
20	Cat dasar, instalasi final listrik	4	3	Cat dasar, MCB, stop kontak	Amankan kabel & terminal
21	Cat finishing, keramik kamar mandi	4	3	Cat, granite KM, sanitair	Tutup area kerja siap dipakai
22	Pasang sanitary, aksesoris	4	2	Shower, exhaust, closet, keran	Plumbing harus kedap
23	Bersih-bersih akhir, sentuhan	3	2	Sisa cat, pembersih, perlengkapan	Siapkan serah terima
24	Final touch up & QC	3	2	Alat bersih, check list serah terima	QC akhir, dokumentasi, foto

Catatan: Jika ada cor/plesteran/pekerjaan berat atau pengangkutan banyak, tambahkan kenek sesuai kebutuhan untuk percepatan progres.

Tanggal: 22-06-2025

Disusun oleh: CV AR GLOBAL ARSITEK